

 SOLUÇÕES DE CADASTRO TÉCNICO	ORDEM DE SERVIÇO (HDD)		 Consórcio Desenvolvimento Sustentável INTEGRA CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTEGRA – LOTE 6A CONT. 00.954/24
	DATA:	14.MAI.2026	
	RESPONSÁVEL:	MATHEUS PEREIRA	
	ENDEREÇO:	RUA GONÇALVES CASTELÃO	
	FOLHA:	FL-01 VERSÃO 01	

OBRA:	CT LOURDES	TRECHO:	PV-01 - PV-02
--------------	-------------------	----------------	----------------------

ESTACA (BARRA PILOTO)		TOPOGRAFIA			DIVERSOS			NAVEGADOR					
		COTA TERRENO	COTA FUNDO	PROFUNDIDADE	DECLIV.	DISTÂNCIA	ØDN	PV	COORDENADAS		BARRA (m)	EIXO PILOTO	ANOTAÇÃO
00	0,00	754,719	751,219	3,50	0,0103	84,32	Ø450mm PEAD LISO	PV-01	N: 7397151.558	E: 357586.890	0,00	3,15	
01	3,00	754,762	751,250	3,51							3,00	3,16	
02	6,00	754,646	751,281	3,37							6,00	3,02	
03	9,00	754,639	751,312	3,33							9,00	2,98	
04	12,00	754,597	751,342	3,25							12,00	2,90	
05	15,00	754,565	751,373	3,19							15,00	2,84	
06	18,00	754,610	751,404	3,21							18,00	2,86	
07	21,00	754,676	751,435	3,24							21,00	2,89	
08	24,00	754,707	751,466	3,24							24,00	2,89	
09	27,00	754,734	751,497	3,24							27,00	2,89	
10	30,00	754,790	751,527	3,26							30,00	2,91	
11	33,00	754,835	751,558	3,28							33,00	2,93	
12	36,00	754,875	751,589	3,29							36,00	2,94	
13	39,00	754,882	751,620	3,26							39,00	2,91	
14	42,00	754,938	751,651	3,29							42,00	2,94	
15	45,00	754,984	751,682	3,30							45,00	2,95	
16	48,00	755,043	751,713	3,33							48,00	2,98	
17	51,00	755,123	751,743	3,38							51,00	3,03	
18	54,00	755,084	751,774	3,31							54,00	2,96	
19	57,00	755,132	751,805	3,33							57,00	2,98	
20	60,00	755,260	751,836	3,42							60,00	3,07	
21	63,00	755,268	751,867	3,40							63,00	3,05	
22	66,00	755,321	751,898	3,42							66,00	3,07	
23	69,00	755,384	751,928	3,46							69,00	3,11	
24	72,00	755,427	751,959	3,47							72,00	3,12	
25	75,00	755,498	751,990	3,51							75,00	3,16	
26	78,00	755,666	752,021	3,64							78,00	3,29	
27	81,00	755,894	752,052	3,84							81,00	3,49	
28	84,32	756,086	752,086	4,00							PV-02	N: 7397168.003	E: 357669.586

ATUALIZADO EIXO DE PILOTO CONSIDERANDO CORTE DO ALARGADOR DE 700mm, CONFORME SOLICITADO POR EQUIPE DE OBRAS

OBRA:	DADOS CALCULO
	TAXA 0,031