

 SOLUÇÕES DE CADASTRO TÉCNICO	ORDEN DE SERVIÇO (HDD)		 Consórcio Desenvolvimento Sustentável INTEGRA CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTEGRA – LOTE 6A CONT. 00.954/24
	DATA:	11.MAL.2026	
	RESPONSÁVEL:	JOÃO CARVALHO (11) 977658592	
	ENDEREÇO:	GALPÃO INTERNO RUA GENI GOMES	
	FOLHA:	FL-03 VERSÃO 01	

OBRA:	CTS JOÃO CANZI	TRECHO:	PV-08 - PV-09
--------------	-----------------------	----------------	----------------------

ESTACA (BARRA PILOTO)		TOPOGRAFIA			DIVERSOS			NAVEGADOR				
		COTA TERRENO	COTA FUNDO	PROFUNDIDADE	DECLIV.	DISTÂNCIA	ØDN	PV	COORDENADAS	BARRA (m)	EIXO PILOTO	ANOTAÇÃO
00	0,00	767,145	764,645	2,50	0,0311	52,40	Ø355mm PEAD LISO	PV-08	N: 7.396.898,882 E: 358.332,821	0,00	2,32	
01	3,00	767,259	764,738	2,52						3,00	2,34	
02	6,00	767,286	764,832	2,45						6,00	2,28	
03	9,00	767,450	764,925	2,53						9,00	2,35	
04	12,00	767,726	765,018	2,71						12,00	2,53	
05	15,00	767,814	765,112	2,70						15,00	2,52	
06	18,00	767,914	765,205	2,71						18,00	2,53	
07	21,00	768,004	765,298	2,71						21,00	2,53	
08	24,00	768,104	765,392	2,71						24,00	2,53	
09	27,00	768,204	765,485	2,72						27,00	2,54	
10	30,00	768,304	765,578	2,73						30,00	2,55	
11	33,00	768,404	765,672	2,73						33,00	2,55	
12	36,00	768,504	765,765	2,74						36,00	2,56	
13	39,00	768,664	765,858	2,81						39,00	2,63	
14	42,00	768,733	765,951	2,78						42,00	2,60	
15	45,00	768,754	766,045	2,71						45,00	2,53	
16	48,00	768,734	766,138	2,60						48,00	2,42	
17	51,00	768,774	766,231	2,54						51,00	2,37	
18	52,40	768,775	766,275	2,50				PV-09	N: 7.396.914,814 E: 358.382,740	52,40	2,32	

OBRA:	DADOS CALCULO
	TAXA 0,093