

 SOLUÇÕES DE CADASTRO TÉCNICO	ORDEM DE SERVIÇO (HDD)		 Consórcio Desenvolvimento Sustentável INTEGRAL CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTEGRAL – LOTE 6A CONT. 00.954/24
	DATA:	15.MAI.2026	
	RESPONSÁVEL:	JOÃO CARVALHO (11) 977658592	
	ENDEREÇO:	RUA ELVIRA DE ARAUJO	
	FOLHA:	FL-06 VERSÃO 01	

OBRA:	CTS JOÃO CANZI	TRECHO:	PV-08 - PV-02
--------------	-----------------------	----------------	----------------------

ESTACA (BARRA PILOTO)		TOPOGRAFIA			DIVERSOS			NAVEGADOR					
		COTA TERRENO	COTA FUNDO	PROFUNDIDADE	DECLIV.	DISTÂNCIA	ØDN	PV	COORDENADAS		BARRA (m)	EIXO PILOTO	ANOTAÇÃO
00	0,00	767,145	762,995	4,15	0,0108	43,66	Ø355mm PEAD LISO	PV-08	N: 7.396.898,882	E: 358.332,821	0,00	3,97	
01	3,00	767,034	763,028	4,01							3,00	3,83	
02	6,00	766,916	763,060	3,86							6,00	3,68	
03	9,00	766,914	763,093	3,82							9,00	3,64	
04	12,00	766,976	763,125	3,85							12,00	3,67	
05	15,00	766,854	763,158	3,70							15,00	3,52	
06	18,00	766,913	763,190	3,72							18,00	3,55	
07	21,00	766,920	763,223	3,70							21,00	3,52	
08	24,00	766,850	763,255	3,59							24,00	3,42	
09	27,00	766,900	763,288	3,61							27,00	3,43	
10	30,00	766,950	763,320	3,63							30,00	3,45	
11	33,00	766,860	763,353	3,51							33,00	3,33	
12	36,00	767,068	763,385	3,68							36,00	3,51	
13	39,00	767,111	763,418	3,69							39,00	3,52	
14	42,00	767,218	763,450	3,77							42,00	3,59	
15	43,66	767,318	763,468	3,85							PV-02	N: 7396941.756	E: 358324.032

OBRA:	DADOS CALCULO
	TAXA 0,033